

2022年城建工程项目化推进任务分解表

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
合计：37项						1365135	529863						
1	盐城至射阳高速公路	江苏盐射高速公路有限公司	结转	新建高速公路22.5公里	2019-2022	245034	71964	建成通车	房建51标完成60%，机电完成30%，路面基层完成40%，绿化完成30%，中分带、路缘石完成20%。	完成房建51标100%，路面底基层、基层100%，基本完成路面下面层、中面层、SMA上面层施工，绿化完成70%，中分带、路缘石完成100%。	完成绿化100%，安全设施、附属工程100%，建成通车。	/	盐射高速现场指挥部
2	沈海高速公路四明互通	交通局	新建	在沈海高速新增四明互通一座	2022-2023	19400	8000	基本完成路基桥涵施工	因涉及基本农田，用地手续需报国务院审批，待国务院用地批复下达后，再排定建设计划。				交通局
3	合海线工程	交通局	结转	全长3.18公里，设计速度80公里/小时，一般路基采用双向四车道一级公路标准，路基宽度25.5米，射阳河大桥兼顾行人和非机动车道，采用双幅桥面，桥面宽度2×13.25米	2020-2022	26000	10000	建成通车	主桥挂篮施工完成50%，引桥完成80%。路面基层完成100%。	主桥挂篮施工及引桥完成100%，路面工程完成100%。	桥梁、道路、绿化、安保全部完成并通车。并投入使用	/	交通局
4	329省道射阳南环段	交通局	新建	新建一级公路14.5公里，先行推进海都路、228国道交叉口、新城大道交叉口路基桥涵施工	2022-2024	65400	2000	三个交叉口施工完成	交叉口路基施工	路基施工	完成路基路面施工完成	/	交通局

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
5	射阳港区3.5万吨航道维护疏浚工程	盐城港集团	结转	维护疏浚3.5万吨级航道（含航道、泊位、港池）	2021-2022	37000	34000	完成3.5万吨级航道竣工验收	完成水上水下施工许可证通航安全评估会；加快推进围堰施工、疏浚船进场、疏浚管道铺设等工作；完成3.5万吨级标设计方案评审会	加快推进围堰和疏浚施工，基本完成全部工作量。	竣工验收	/	盐城港集团
6	射阳港区5万吨航道工程	盐城港集团	新建	以3.5万吨级航道为基础，加宽、浚深、延长扩建5万吨级航道，配套建设导堤改造及导助航设施	2020-2023	177000	24000	开展导堤部分改造	完成环评手续，完成湿地占补平衡手续	完成用海等前期手续办理	开工建设南北双导堤防洪坡改造工程	南北双导堤防洪坡改造工程完成30%	盐城港集团
7	射阳港区5万吨级通用码头工程	盐城港集团	新建	新建2个5万吨级通用泊位，设计年吞吐量1000万吨，泊位占用岸线长度520米	2022-2023	100000	/	完成前期手续	完成管带机方案确定及工可报告编制	工可报告通过通航影响论证报告批复，启动岸线报批工作	完成岸线批复及项目立项	完成初步设计施工图设计批复，力争2022年底开工建设	盐城港集团
8	射阳港区通用码头四期工程	盐城港集团	新建	建设1座3万吨级通用码头，包括1个3万吨级泊位和1个1万吨级泊位（水工结构按照4万吨级件杂货船设计），岸线总长386米，主要进行风机组件出运和钢材接卸作业，码头年设计吞吐量640套风电设备整机、170组风电设备叶片和10万吨钢材	2021-2023	57401	20000	完成工作量40%	完成初步设计审查，项目部搭建	完成施工图设计审查，水上水下施工办理并开工建设	完成20%	完成30%	盐城港集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
9	县城周边道路维修	三维集团合德镇	改建	殡服中心沿线道路改造（陵园路、淮海线路）全长约5.3km，建设包含沥青路面、雨水管网等（3000万）。三庆路维修，由合德镇实施（580万）	2022	3580	3580	建成通车	完成项目立项、施工图设计	完成施工图审查、预算编制、财政评审、招投标程序；完成路面铣刨、基层补强、排水等分项工程	完成路面面层、交通安全设施	完成附属工程等扫尾工作，建成通车并组织相关单位竣工验收	交通局 三维集团 合德镇
10	农村公路建设	三维集团	改建	新建、改造农村公路7.8公里、公路桥梁5座；建设海千线（闸北西路至合海线射阳河大桥）沥青路面2.7公里、路面宽7.5米	2022	6100	6100	建成使用	海千线完成项目立项审批、施工图设计审查、预算编制、财政评审，清障工作同步进行；7.8公里农村公路完成施工图设计、图纸审查、预算编制、财政评审、招投标工作，进行施工图设计	海千线完成工程招投标及路基、桥涵等分项工程施工；7.8公里农村公路完成施工图设计、预算编制、财政评审、招投标工作，进行路基施工	海千线完成路面基层、面层、附属工程、交通安全设施工程等；7.8公里农村公路完成路基、桥涵，进行路面施工	完成路面基层、面层、安全设施等附属扫尾工程，建成通车并组织相关单位竣工验收	交通局 三维集团
11	盐城内河港射阳港区兴桥作业区码头工程	市陆港集团 三维集团	新建	项目位于盐城市射阳县兴桥镇黄沙港沿岸，射阳港区疏港航道南岸，总投资约10亿元，占地约450亩，共设有14个1000吨级泊位（包含6个散货泊位、2个件杂货泊位、2个多用途泊位和4个待泊泊位）	2022-2023	100000	40000	完成项目招投标工作并确认中标单位进场施工	完成可研手续同步推进林地指标调整手续	完成林地指标调整手续并办理规划等前置手续	完成土地摘牌、编制项目规划设计方案及报审，编制项目初步设计方案等	开展项目招投标工作并确认中标单位进场施工	交通局 三维集团
12	口袋公园	城建（建投）集团	新建	建设海润路口袋公园（海润路与幸福大道交叉口）、海悦路口袋公园（海悦路与幸福大道交叉口），包括土方、绿化、园林设施等	2022	100	100	竣工	办理项目立项等前期手续，完成施工图纸设计、预算编制、财政评审及招投标等，进场施工	进行土地整理、苗木栽植、园林小品等设施建设	工程竣工并做好后期养护	/	住建局 城建（建投）集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
13	20个垃圾四分类达标小区	城管局	新建	按照省、市文件要求，拟在20个小区开展垃圾四分类达标小区建设，每个小区建设垃圾收集房1座、分类亭3座、聘请第三方营运	2022	900	900	全部建成	完成垃圾四分类小区调研、实施方案、立项批复、图纸设计、垃圾分类房（亭）选址，水电设施、绿化移植等开工建设，开展垃圾分类宣传	完成设备采购，建设垃圾收集房，持续开展垃圾分类宣传	完成垃圾分类垃圾收集房（亭）建设，实现试运行	保持小区生活垃圾四分类常态化运行	城管局
14	尾水东送生态湿地（一期）工程	城建（建投）集团	新建	提升县城污水处理厂、开发区污水处理厂一级A排水提标至地表准IV标准，处理规模13万t/d，其中一期6万t/d	2022	5500	5500	9月底完成项目建设，与尾水工程一并投入运行	完成招投标、施工手续办理等工作，进场施工	湿地工程施工	湿地工程施工	完成项目建设，并与尾水工程一并投入运行	住建局 城建（建投）集团
15	污水管网及市政基础设施养护维修工程	城建（建投）集团	新建	对县城区域内主次干道污水管网及县城区域内主次干道、桥梁、雨水管网等市政基础设施养护维修	2022	1000	1000	竣工验收	例行县城区域内主次干道污水管网及配套设施养护维修，市政设施常态化维护				住建局 城建（建投）集团
16	污水管网修复	城建（建投）集团	新建	根据管网检测报告，对县城污水管网进行全面修复	2022	10000	10000	完成全部工程量	完成立项、图纸设计，财政评审，招投标，施工单位进场	破损管道修复施工	破损管道修复施工	竣工验收	住建局 城建（建投）集团
17	河道日常养护	三维集团	新建	县城建成区已整治河道例行清淤疏浚、驳岸养护、巡查清理、河道水质检测、水质达标维护等，以及水环境提升应急措施、设备采购和应急工程等。	2022	500	500	常态化养护	例行做好县城河道的清淤疏浚、驳岸养护、巡查清理、水质检测、水质达标维护、应急工程措施等工作				住建局 三维集团
18	污水管网修复-县城污水提质增效工程	城建（建投）集团	结转	增设人民路（晨光路至振阳街）、振阳街等地段污水管网，对县城已建污水管网实施检测、修复，做好污水提质增效达标示范区改造	2021-2022	3500	2000	竣工	县城管网清淤、疏通、检测	破损管道修复图纸设计，破损管道修复施工，新建管网施工。	污水管网修复，cctv检测，组织竣工验收	/	城建（建投）集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
19	污水处理提质增效片区改造	农水集团	新建	对县城01、03、07片区污水处理提质增效，实施县城05片区改造，补齐人民路、双拥路等主要干道污水系统，对南三中沟等骨干河道沿线集中住宅小区实行雨污分流，主要包括改建污水泵站3座，新建泵站6座，拆建阻水构筑物约56座，完善市政污水管道约30km，改善37个小区排水户雨污分流工程等	2022	30000	30000	竣工	完成立项、设计、预算编制、财政评审	完成招投标、施工手续办理等工作，进场施工	组织施工	完成达标区工作量，组织竣工验收	住建局 农水集团
20	海洋生态保护修复	自然资源和规划局	新建	双洋港南至运粮河口岸段、港南垦区岸段两个岸段，完成生态修复面积8.9平方公里，其中海域面积8.9平方公里，保护修复海岸线长度17公里。通过海堤生态化9.5公里，退渔还湿400公顷，岸线整治修复7.5公里。	2022-2023	26300	15899	预算执行率达到90%。	完成海域使用论证、海洋环评、保护区生态影响专题报告、世界遗产地生态影响专题报告、初步设计、物理模拟等招标、编制工作。	1、完成项目区生态本底调查(跟踪监测第一期) 2、完成工程勘察工程初步设计以及施工图设计 3、完成项目海域使用论证、项目环境影响评价报告、生态影响专题报告编制及评审工作； 4、完成项目用海审批。	1、完成项目施工招标投标工作； 2、施工单位进场。	对已完成工程开展绩效考核。	自然资源和规划局 农水集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
21	射阳县集镇生活污水厂设备、泵站提升改造和软件设备及机房建设等一体化平台工程	射阳城镇净水公司	新建	12个镇污水厂设备、泵站提升改造和软件设备及机房建设等一体化控制、监管平台建设	2022	1000	1000	全部建设完成	对现有污水厂设备、管网、泵站以及中控系统进行摸底调研形成初步方案，并办理前期相关手续。	1、方案设计确定。2、施工招投标。3. 确定施工单位，并进场施工。	组织推进施工，完成工程量的80%。	设备调试，并组织验收。	住建局 城镇净水公司
	射阳县盘湾、黄沙港等9个建制镇新建43公里污水管网（含泵站）空白区覆盖工程	射阳城镇净水公司	新建	新建43公里污水管网，管径DN300-DN500	2022	5500	5500	全部建设完成	1、可研编制、勘探、设计服务单位招标文件上会。2、确定中标单位。	1、完成监理、跟踪审计、检测服务单位招标。2、完成施工设计并报图审。3、施工招投标，并进场施工。	完成总工程量80%。	工程扫尾，并组织验收。	住建局 城镇净水公司
	射阳县12家建制镇污水管网测绘、管护、修复施工以及泵站管护项目	射阳城镇净水公司	新建	12家建制镇污水管网测绘，修复工程，并做好常态化管护	2022-2023	2000	1000	完成总工程量50%	完成修复招标工作、完成破损管道修复图纸设计招标。	破损管道修复施工，完成总工程量40%。	破损管道修复施工，完成总工程量80%。	工程扫尾，并组织验收。	住建局 城镇净水公司
22	人防基本指挥所和人防基本指挥所配套设施工程	住建局	结转	人防基本指挥所占地10亩、建筑面积3500平方米，其中：地面1000平方米，地下2500平方米；人防基本指挥所配套设施工程包含红线内装饰装修、玻璃幕墙、景观绿化、室外监控、智能停车、内部道路等	2021-2023	6000	4500	人防基本指挥所主体完成；内装及室外附属工程同步施工	完成桩基工程	开展地下室工程施工	地下室基本完成，主体结构基本完成	完成土建竣工验收；内装、幕墙工程、室外附属工程同步施工	住建局

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
23	增设县城交叉口红绿灯	城建（建投）集团	新建	振兴路与兴海路、振兴路与海悦路、德发大道与黄海路（后期黄海路北延拓宽）、人民路与曙光路、振兴路与海润路增设交通信号灯	2022	300	300	竣工	开工建设	竣工	/	/	城建（建投）集团
24	棚户区改造	住建局		共涉征（迁）2068户、16.1万平方米，其中：实验初中西侧地块1052户、7.3万平方米，大自然小区南侧地块612户、4.6万平方米，大自然花苑南侧地块404户、4.2万平方米	2022	97000	97000	全部征收完成	完成房屋调查、调查结果公示、社会风险稳定评估等工作	完成2000户	完成扫尾工作	/	住建局 合德镇 经开区
25	改善农民群众住房条件	住建局	新扩建	农民群众有改善意愿的老旧房和“空心村”基本改造到位，建成一批具有活力的新型农村社区。特色田园乡村和美丽宜居乡村建设主干道、重要水源地和风景旅游小镇容村貌明显改善	2022-2024	300000	100000	拆除农房10000户，建成规模300户以上新型农村社区15个以上。年内打造1-2个省市级美丽宜居小城镇项目、建成2个省市级示范项目，培育4个省市级特色田园乡村，完成2个省级传统村落创建	制定实施方案，明确各镇区拆除、进城入镇、进新型农村社区户数，启动房屋拆除、土地申报调整工作	完成特色田园乡村示范点规划设计，完成40%拆除任务，新建房屋达到一层，准备办理乡村规划许可证等，启动基础设施前期手续	启动特色田园乡村建设工作，完成80%拆除任务，新建房屋竣工，完成乡村规划许可证办理，启动基础设施建设	完成拆除任务，基础设施建设，新房交付群众入住，完成特色田园乡村建设项目初验，准备相关台账资料迎接省级验收	住建局 各镇区

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
26	老旧小区及给水改造	住建局	新建	改造巢丝厂家属区、纺机厂西家属区、双山集团家属区（沿河路南）、双拥路两侧综合楼、振阳街两侧（人民路—沿河路）、射中家属楼（双馨家园）、黄海桥菜场小区等片区、乡镇局和盐务局家属区、（教师安置楼、荣阳花园、城北综合楼、工会楼）片区、（总蜂场家属区、鑫成宿舍楼、朝华公寓楼、农业银行家属区、福达大院、鹤都家属楼等）片区、（人民银行家属楼、老税务局家属楼、农商银行家属楼、农发银行家属楼、大成公司家属楼等）片区，共11个片区，涉及109栋楼、住户3311户，总建筑面积约37.66万平方米，同步实施自来水改造	2022	9058	9058	完成老旧小区改造年度任务	完成立项，开展前期摸排、可研认证，编制初步设计方案，征求群众意见，形成“一区一方案”，制定水、电、气、弱电等项目套搭施工的具体时间表。	完成可研、工程预算编制、招投标，进场施工，同时邀请审计部门加强对项目的跟踪审计。	拆除改造区域内的各类违章建筑和矛盾协调；施工单位严格按照设计方案和改造标准，组织施工，合理安排各类工序，各工序严格按照时间节点、质量标准、施工安全等要求有序推进。主体基本竣工。	竣工扫尾，牵头组织镇（区）、设计、监理、施工单位及群众代表规范完成竣工验收工作。	住建局 经开区 合德镇
27	保障性租赁住房	经开发港开区	结转	经开区富洋清逸嘉园改造职工宿舍117套；港开区新能源职工服务中心350套	2021-2022	10600	7000	全部完成	完成招投标、施工手续办理等工作，进场施工	组织施工	组织施工	组织施工并竣工验收	住建局 经开发港开区
28	清华园北侧规划支路（海都路至曙光路）	城建（建投）集团	新建	全长约0.7公里，道路红线15米，建设沥青路面、雨污水管网、人行道板、绿化、交通设施等	2022	1000	1000	竣工验收	完成前期手续，进场施工	组织施工	竣工验收	/	住建局 城建（建投）集团
29	众兴路新建工程（兴阳路至曙光路）	城建（建投）集团	新建	全长约560米，建设沥青路面、雨水管道、污水管道、桥涵、路灯等	2022	900	900	竣工验收	完成前期手续，进场施工	组织施工	竣工验收	/	住建局 城建（建投）集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
30	海都北路改造工程 (德发路-北三环)	三维集团	新建	全长约1000米,包含沥青路面、雨污水管网、人行道板等	2022	5000	5000	建成通车	完成图纸设计、预算编制、财政评审及招标投标工作,并组织施工单位进场施工	完成路面铣刨、路基、排水、水稳基层等分项工程	完成路面面层、交通安全设施、附属工程等,建成通车并组织相关单位交工验收	/	住建局 三维集团
31	明湖书香苑中间规划支路	城建(建投)集团	新建	全长约120米,建设沥青路面、雨污水管网、人行道板、绿化、交通设施等	2022	250	250	竣工验收	完成前期手续,进场施工	竣工验收	/	/	住建局 城建(建投)集团
32	射阳县晨光幼儿园西侧规划支路工程(骨干沟西移)	城建(建投)集团	新建	全长约700米,道路红线20米,建设沥青路面、3座桥涵,改移、新建河道及两侧驳岸、雨污水管网、照明、交通设施、绿化等,新建一个不超过3亩的停车场	2022	2400	2400	竣工	完成财政评审,招投标,施工单位准备进场	组织施工	8月20日竣工验收	/	住建局 城建(建投)集团
33	海都路南延两侧景观绿化	城建(建投)集团	新建	硬质铺装、小品、绿化等	2022	2200	2200	竣工	完成财政评审	完成招投标,施工单位准备进场	硬质铺装,绿化栽植,小品施工	组织竣工验收	住建局 城建(建投)集团
34	幸福大道西延	三维集团	改建	全长约1.9km,建设包含沥青路面、水泥稳定碎石基层、路基、雨污水管网、照明设施、绿化工程、交通安全设施等。	2022	3500	3500	建成通车	完成项目立项、设计审查、预算编制、财政评审。	完成招投标及路面铣刨、路基、排水等分项工程。	完成路面面层、水泥稳定碎石基层、路灯、绿化、交通安全设施、附属工程等。建成通车	组织相关单位验收。	交通局 三维集团
35	县城公共绿化补植、园路设施维修、县城行道树树池及盖板修复	城建(建投)集团	新建	小品维修、绿化栽植等;实验小学南侧改造绿化移植,新建人行铺装,增设箱涵一座	2022	900	900	竣工	完成立项、财政评审等前期手续	完成招投标工作,进场施工	组织施工	工程竣工,做好养护工作	住建局 城建(建投)集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年计划投资	2022年形象进度要求	2022年进度计划				责任单位
									一季度	二季度	三季度	四季度	
36	道路沿线路灯改造	城管局	新建	幸福大道沿线钠灯升级为LED灯，实行双色调控，增设基础护栏510套；后街巷新建LED路灯及老旧钠灯更换LED路灯	2022	812	812	完成	完成勘查、立项	预算和评审、施工招标、施工	完成建设	投入使用	城管局
37	后街背巷道路建设	合德镇经开区	新建	合德镇实施24条道路，全长7856米，面积31688平方米；经开区对雅居路、东联路、中联八组居民路、振兴路、合东四组八巷居民路、新二村居民路、合东四组四巷居民路维修改造	2022	2000	2000	竣工	完成项目立项、评审、造价预算、图纸设计等前期手续	完成招标，并组织施工	竣工验收	/	合德镇经开区