

附件：

## 2022 年县政府为民办实事项目计划表

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022 年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
<b>合计项目 10 类</b>				418432	192842							
<b>一、乡村振兴（3 项）</b>				315743	115743							
1	改善农民住房条件	农民群众有改善意愿的老旧房和“空心村”基本改造到位，小城镇集聚能力和产业支撑增强，建成一批具有活力的新型农村社区，历史文化名村和传统村落得到有效保护。重点做好特色田园乡村和美丽宜居乡村建设，主干道、重要水源地和风景旅游区镇容村貌明显改善	2022-2024	300000	100000	制定实施方案，明确各镇村拆除、进城型户农村社区户数，启动房屋拆除、土地申报调整工作	完成特色田园乡村示范点规划设计，完成 40% 拆除任务，新建房屋达到一层，准备办理乡村规划许可证等，启动基础设施前期手续	启动特色田园乡村建设工作，完成 80% 拆除任务，新建房屋竣工，完成乡村规划许可办理，启动基础设施建设	完成拆除任务，基础设施建设，新房交付群众入住，完成特色田园乡村建设项目初验，准备相关资料迎接省级验收	住建局	各镇区	
2	村庄生活污水治理	新建 62 个自然村污水处理站点，覆盖率达 50%；新建合德镇大兴、耦耕集镇、长荡胜利桥污水处理站点	2022	12000	12000	完成污水处理站点摸底、测绘设计	完成施工图设计、预算编制、财政评审，启动招投标，施工单位进场	完成全部站点设计、铺设管道	污水站点工程扫尾，10 月底前各镇区完成支管网建设，相关部门组织竣工验收，站点投入试运行	住建局 生态环境局 农水投集团	各镇区	陶晓林
		239 个村庄生活污水站点运维，出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级指标，排水达标合格率不低于环保要求	2022	743	743	制定运维方案，成立运维小组，聘请专业运维单位制定运行方案；站点运行、出水水质达标	正常运行，出水水质达环保部门标准，进一步提高接管率	正常运行，出水水质达环保部门标准	正常运行，出水水质达环保部门标准	农水投集团	各镇区	

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
3	农村公路建设	新建、改造农村公路 7.8 公里、公路桥梁 5 座；建设海千线（闸北西路至合海线射阳河大桥）沥青路面 2.7 公里、路面宽 7.5 米	2022	3000	3000	海千线完成项目立项、施工图设计审查、预算编制、财政评审，同步进行清障工作；7.8 公里农村公路完成线路确定、项目建议书编制、立项审批、进行施工图设计	海千线完成工程招投标及路基、桥涵等分项工程；7.8 公里农村公路完成施工图设计、图纸审查、预算编制、财政评审、招投标工作、进行路基施工	海千线完成路面基层、面层、附属工程、交通安全设施工程等；7.8 公里农村公路完成路基、桥涵，进行路面基层施工	完成路基面层、面层、安全设施等附属扫尾工程，建成通车并组织相关单位交工验收	交通局	三维集团	陶晓林
二、教育体育（4 项）				49295	27205							
4	续建新城初级中学	占地面积 150 亩，建筑面积 6.16 万平方米，办学规模为 12 轨、36 个班	2021-2022	35000	17000	内外粉刷完成	房建工程扫尾，附属管网完成施工	竣工交付	/	教育局	城建（建投）集团	李 东
5	县高级中学创建四星高中	对照省四星高中创建标准，启动校舍和课程基地建设、重建地下管网、维修改造道路广场、购置教学仪器设备等	2022-2023	5370	3334	开展仪器设备购置前调研，制定工作方案，编制采购预算；校舍建设、管网改造完成立项、可行性调研、图纸设计、图纸审查	完成仪器设备购置采购相关手续，组织采购招标。校舍建设、管网道路改造完成预算编制、财政评审、招投标，施工许可证，力争开工建设	仪器设备完成安装调试、验收。校舍建设、管网道路改造修缮类项目施工完成，拆建学生宿舍楼项目完成桩基施工	校舍建设、管网道路改造修缮类项目交付使用。拆建学生宿舍楼项目主体封顶	教育局	/	

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
6	教育薄弱环节改善提升	拆建码头小学2号教学楼1440平方米,拆建射阳中专校1号宿舍楼2800平方米,加固长荡小学教学楼2956平方米	2022	2284	2284	完成立项、可研、图纸设计、图纸审查	完成概算编制、财政评审、招投标、施工许可证、开工建设	码头小学教学楼、中专校宿舍楼桩主体封顶。长荡小学教学楼加固工程竣工交付	码头小学教学楼和中专校宿舍楼竣工交付	教育局	/	李东
		新建音乐教室10间、美术教室17间,新增图书2万册、学生计算机450台、学生课桌椅3000套;装修海河小学、鲍墩小学学术报告厅,采购相应设备	2022	695	695	前期调研,制订工作方案,明确工作任务、资金来源、职责分工、保障措施等	发布政府采购意向公告、采购公告,组织采购招标	设备供货、安装、验收	/	教育局	/	
		实施无线网全覆盖学校3所,建设“城乡结对互动课堂”10间、录播教室4间、教育教学虚拟录制室10间、智慧课堂3间,新购创客、机器人、物联网等器材30套以上	2022	615	615	开展中小学教育信息化薄弱环节调查摸底,制定实施方案	完成论证、设施设备招标采购、采购	完成设施设备安装、调试	交付使用,完成人员培训,做好迎查验收准备。	教育局	/	
		分三年实施校园内部道路黑色化,总面积28.9万平方米,2022年实施18.2万平方米	2021-2023	3780	1726	完成图纸设计	完成概算编制、财政评审、招投标、签订施工合同、设备进场	开工建设、竣工验收	/	教育局	/	
		为70所学校安装校园周界防范报警系统,为68所学校安装校园访客登记系统,为80所学校安装车辆识别系统,为93所学校新建智能感知和采集设备,为71所学校统一进行消防维保	2022	1091	1091	前期调研,制定实施计划	完成预算编制、财政评审、政府采购	设施设备安装、调试、验收	/	教育局	/	

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
7	增加健身设施	新建10公里健身步道，更新15个老旧小区室外健身器材、二代智能路径，改建2个乡镇体育公园	2022	460	460	完成前期调查摸底、调研认证、合理选址，制作健身步道标牌标识	4月份完成体育器材政府采购	完成体育器材供货、安装、调试、验收	/	教育局	住建局	李东
三、医疗卫生(4项)					10300	7100						
8	续建公共卫生临床中心	县人民医院新院区建设独立传染病区，设置床位100张。建设省标准化发热门诊，总建筑面积5330平方米	2021-2022	5500	3100	完成四层主体建筑封顶和二次结构砌筑；开展土建工程安装和装饰装修工程施工	土建工程安装、装饰装修工程分别完成至60%	完成土建工程安装、装饰装修工程；开展工程扫尾，组织工程竣工验收	设备调试并交付使用	卫健委	国投集团	李东
9	改扩建海河中心卫生院	新建病房楼6层6600平方米及消防水池等，提升省农村区域卫生服务中心服务能力	2022-2023	1800	1000	办理可研性报告、开展土地规划许可和建筑设计许可审批	开展财评等招标前期准备工作并完成公开招标，办理施工许可证	主体工程施工至50%	主体竣工验收	卫健委	海河镇	

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
10	提升县疾控中心能力	办公楼室内外改造及设备购置等	2022	520	520	完成设备购置、办公楼改造立项建议书、考察设备品牌性能	确定设备参数、完成招标前准备。完成办公楼改造可行性报告、图纸设计、完成图审、财评	完成设备、办公楼改造招标	验收交付使用	卫健委	/	李 东
		购置公共卫生、职业卫生和健康教育等实验室仪器设备,增强疾病监测和防控能力	2022	480	480	完成立项建议书、考察设备品牌性能	确定设备参数、完成招标前准备工作	完成设备招标	设备安装调试到位	卫健委	/	
11	县中医院提档升级	整体搬迁至县人民医院旧院区。门急诊楼改造;改扩建800平方米标准发热门诊,标准化改造核酸采样点;信息化、医疗设备搬迁;中央空调更换;血液透析中心改造及设备添置等	2022	2000	2000	完成项目立项、图纸设计、设备移机	公开招标改造项目	施工阶段	竣工验收、交付使用	卫健委	/	

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
四、文化惠民(3项)				3324	3324							
12	送文化进基层	巡演583场、淮剧传承授课160课时	2022	310	310	优秀作品进基层巡演146场、淮剧传承授课40课时	优秀作品进基层巡演145场,淮剧传承授课60课时	优秀作品进基层巡演150场,淮剧传承授课20课时	优秀作品进基层巡演142场,淮剧传承授课40课时	文广旅局	/	陈剑峰
		全年每村(居)送电影12场,有乡镇影院的每村发放观影券192张,全年合计送映2712场;黄沙港镇、临海镇乡镇影院公益观影2304人次	2022	114	114	2月底完成电影公益放映承办主体培训督察;3月中旬组织二季度公益电影送映入库影片清单审定;3月中旬至4月下旬组织放映服务政府采购	送电影700场,组织黄沙港镇影院观影120人次,临海镇观影560人次	送电影950场,组织黄沙港镇影院观影180人次,临海镇观影840人次	11月底前完成送电影1062场,组织黄沙港镇影院观影100人次,临海镇观影504人次	宣传部	文广旅局	洪磊
13	淮剧团文化剧场	占地面积1800平方米,建筑面积2300平方米,设观众席500座	2022	1800	1800	完成桩基工程、主体三层	完成框架、墙砌筑、屋面防水、钢结构	竣工并交付使用	正常开放	文广旅局	/	
14	智慧广电乡村	海通镇、黄沙港镇分别与江苏有线联合打造电视平台,通过电视端发布镇域概况、党建风采、文明实践等主栏目+N个子栏目,提供公共文化、涉农信息、乡村治理和产业支撑等服务	2022	1100	1100	有线电视网、宽带网双向网改造到位,套餐入户率98%以上,与乡镇签订合同,完成选址	完成招投标、开工前准备	完成内部装修、电视端云平台软件搭建以及后期智能化项目集成	准备台账资料,申请市局验收	文广旅局	黄沙港镇 海通镇 江苏有线 射阳分公司	陈剑峰

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
五、平安法治(3项)				1582	1582							
15	法律惠民工程	开展法律援助,向经济困难群众提供法律援助1136件以上,法律援助在特定群体知晓率80%以上,受援群众对法律援助满意率98%以上,法律援助范围从低保群体扩大到低收入群体	2022	144	144	开展农民工法律服务活动,援助案件300件	对行动不便的残疾人、老年人、特殊病患者等实行电话预约和上门服务,援助案件300件	到中小学开展法治讲座,援助案件300件	开展土地流转、农业经营、环境保护、养老保障等法律咨询与服务,援助案件300件	司法局	各镇区	刘成志
		建设法律服务便民站,全县238个村(居)各建1个	2022	238	238	2月份搭建好法治“枫桥”驿站线上服务平台,建立驿站、分站、总站运行体系,每个镇(区)打造2个	向外拓展,完成170个村(居)	实现238个村(居)法治“枫桥”驿站全覆盖	所有驿站全铺开,并取得实效	司法局	各镇区	
16	村村通治安补盲升级	结合新一代雪亮工程需求,对现有“村村通”升级换代,加大人脸等智能感知前端使用;对重点部位、节点开展补盲,提高覆盖率	2022	900	900	完成升级方案、专家论证会,开展招投标	施工	试运行、验收并交付使用	/	公安局	各镇区	

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
17	安全教育体验馆	建设前厅、生产安全体验馆、公共安全体验馆，面积约527平方米，让安全相关人员、体验受训人员以及中小學生体验消防、交通、防灾、居家以及作业现场危险，提高全社会安全意识	2022	300	300	完成规划设计、选址、招标前准备，场所改造施工，完成招投标工作	设备安装，场馆试运行	正式开放	/	应急管理局	国投集团	凌晓东
六、市政便民(3项)				10058	10058							
18	老旧小区改造	改造巢丝厂家属区、纺机厂西家属区、双山集团家属区(沿河路南)、双拥路两侧综合楼、振阳街两侧(人民路—沿河路)、射中家属楼(双馨家园)、黄海桥菜场小区等片区、乡镇局和盐务局家属区、(教师安置楼、荣阳花园、城北综合楼、工会楼)片区、(种蜂场家属区、鑫成宿舍楼、朝华公寓楼、农业银行家属区、福达大院、鹤都家属楼等)片区、(人民银行家属楼、老税务局家属楼、农商银行家属楼、农发银行家属楼、大成公司家属楼等)片区，共11个片区，涉及109栋楼、住户3311户，总建筑面积约37.66万平方米，同步实施自来水改造	2022	9058	9058	完成立项，开展前期摸底，编制初步设计方案，征求群众意见，形成“一区一方案”，制定水、电、气、弱电等项目施工时间表	完成可研、立项、工程预算编制、招投标，进场施工，同时邀请审计部门加强对项目的跟踪审计	拆除改造区域内的各类违章建筑和矛盾协调；施工单位严格按照设计方案和改造标准，组织施工队伍进场施工，合理安排各类工序，各工序严格按照时间节点、质量标准、施工安全等要求有序推进；主体基本竣工	竣工扫尾，并规范完成验收	住建局 水利局 经济开发区 合德镇	城建(建投)集团 国投集团 农水投集团	陶晓林



序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
19	口袋公园	建设海润路口袋公园(海润路与幸福大道交叉口)、海悦路口袋公园(海悦路与幸福大道交叉口),包括土方、绿化、园林设施等	2022	100	100	办理项目立项等前期手续,完成施工图纸设计、预算编制、财政评审及招投标等,进场施工	开始土地整理、苗木栽植、园林小品等设施建设	工程竣工并做好后期养护	/	住建局	城建(建投)集团	陶晓林
20	20个垃圾四类达标小区	在20个小区开展垃圾四类达标小区建设,每个小区建设垃圾收集房1座、分类亭3座	2022	900	900	完成垃圾四类小区调研、实施方案、立项批复、图纸设计、垃圾分类房(亭)选址,水电设施、绿化移植等开工建设,开展垃圾分类宣传	完成设备采购,建设垃圾收集房(亭),持续开展垃圾分类宣传	完成分类垃圾收集房(亭)建设,实现试运行	保持小区生活垃圾四类常态化运行	城管局	住建局	

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
七、环境提升(3项)				12740	12740							
21	污水管网修复	根据管网检测报告,对县城污水管网进行全面修复	2022	10000	10000	完成立项、图纸设计、财政评审、招投标,施工单位进场	组织施工	组织施工	竣工验收	住建局	城建(建投)集团	陶晓林
22	入海河流自动监测站建设	建设利民河、运粮河、八丈河、套套河等7个水质自动监测站	2022	560	560	完成监测站选址、征地	5月份完成供电、供水、网络手续办理、项目招标	完成设备调试	11月份完成项目验收,正常运行	生态环境局	相关镇区	陈剑峰
23	县城周边道路维修	殡服中心沿线道路改造(陵园路、淮海线);三庆路维修	2022	2180	2180	完成项目立项、施工图设计	完成施工图审查、预算编制、招投标及路面铣刨、基层补强、排水等分项工程	完成路面面层、交通安全设施。合德镇项目竣工	完成附属工程扫尾工作,建成通车并组织相关单位交工验收	交通局 合德镇	三维集团	陶晓林

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
八、社会保障(1项)				5140	5140							
24	建立15分钟养老医保服务圈	实施失能失智和高龄老年人家庭照护者、养老护理员培训计划,对居家养老的老年人给予相应的支持。开展政府购买居家养老上门服务,不断提升困难老人服务保障覆盖率。推动老旧小区和已建成居住(小)区配套养老服务用房,打造社区养老服务综合体。探索推动村居智慧居家养老服务中心建设,实施特困人员供养服务设施改造提升工程,逐步将敬老院转型升级为农村标准化区域性养老服务中心	2022	4915	4915	镇区完成名单上报,启动区域性养老服务中心、助餐点、助浴点建设	督促镇区加快区域性养老服务中心、助餐点、助浴点建设,推动社会化运营	完成项目验收,督促各镇(区)加快居家养老服务中心等服务设施的建设,开展养老服务行业人员培训,组织养老护理员职业技能等级认定	完成居家养老服务设施建设,推动家庭养老床位常态化运营	民政局	住建局各镇区	李东
		15个镇区建立15分钟医保服务圈示范点	2022	225	225	完成镇区医保服务场所装修,完成镇区医保服务场所硬件设备采购	完成各镇区大厅建设及设备采购,同步做好工作人员业务下沉培训	全面运行并做好评估工作	各镇区全面推广	医保局	/	

序号	项目名称	项目建设内容	建设起止时间	计划总投资(万元)	2022年计划投资(万元)	序时安排				责任单位	配合单位	分管领导
						一季度	二季度	三季度	四季度			
九、智慧城市(1项)				2250	1950							
25	智慧城市建设	构建智慧城市数据网络基础,建设数据共享交换平台,持续推动各部门数据归集,实现数据跨部门、跨平台共享互联,让数据多跑路、群众少跑腿	2021-2022	2250	1950	搭建数据共享交换平台,走访调研县级部门,梳理数据资源目录,完成第一次全量数据对接	完善数据归集,按照目录清单,应归尽归;制定出台数据共享相关办法	完善平台功能	分析高频需求数据,完善目录资源	工信局	三维集团	张超
十、就业创业(1项)				8000	8000							
26	就业创业工程	开展线上线下招聘30场次以上,全年线上发放富民创业担保贷款2亿元,线上贴息1500万元,就业培训2000人,实现新增就业10000人,扶持创业2600人	2022	8000	8000	开展线上线下招聘12场次,发放创业担保贷款5000万元,就业培训500人,新增就业2500人,扶持创业650人	累计开展招聘18场次,发放创业担保贷款1亿元,线上贴息办理750万元,就业培训1000人,新增就业5000人,扶持创业1300人	累计开展招聘24场次,发放创业担保贷款1.5亿元,就业培训1500人,新增就业7500人,扶持创业1950人	累计开展招聘30场次,发放创业担保贷款2亿元,线上贴息办理1500万元,就业培训2000人,新增就业10000人,扶持创业2600人	人社局	各镇区	凌晓东